

PROGRAMA DE OBRAS EXECUTADAS 2020

ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANT	VALOR	PAGO	CAMPUS	STATUS	EMPRESA
1	REFORMA DO LABORATÓRIO DE FÍSICA DE PARNAÍBA	IFPI/DINF	CONTRATO	1	42.254,34	42.254,34	PARNAÍBA	CONCLUÍDA	CONSTRUTORA WN LTDA
2	SUBSTITUIÇÃO DE CALHA PLUVIAL NO CAMPUS TERESINA ZONA SUL	IFPI/DINF	CONTRATO	1	54.000,00	54.000,00	TERESINA ZONA SUL	CONCLUÍDA	CONSTRUTORA WN LTDA
3	RECUPERAÇÃO NA COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL - OEIRAS	IFPI/DINF	CONTRATO	1	114.591,59	114.591,59	OEIRAS	CONCLUÍDA	CLINDERMA LTDA
4	CONSTRUÇÃO DO MURO DE PARNAÍBA	IFPI/DINF	CONTRATO	1	237.191,43	237.191,43	PARNAÍBA	CONCLUÍDA	ATRIO ENGENHARIA EIRELI
5	BLOCO DE SALAS DE AULA - 10 SALAS DE CORRENTE	IFPI/DINF	CONTRATO	1	1.198.623,44	1.198.623,44	CORRENTE	CONCLUÍDA	R MELO CONSTRUCOES LTDA
6	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DE PICOS	IFPI/DINF	CONTRATO	1	1.372.822,43	765.348,50	PICOS	PARALISADA	TOP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
7	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DE PARNAÍBA	IFPI/DINF	CONTRATO	1	1.411.798,43	346.455,33	PARNAÍBA	PARALISADA	TOP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
TOTAL						2.758.464,64			
<i>* Não tivemos aditivo em nenhuma obra de 2020.</i> <i>* Não temos obras em execução iniciadas em 2020.</i> <i>* Fonte IFPI e SIMEC</i> <i>* email: dinf@ifpi.edu.br</i> <i>* Devido a atividades remotas as obras e recursos empregados foram menores esse ano de 2020.</i>									
TERESINA, 31 DE MARÇO DE 2021									
ANTÔNIO DE PÁDUA ALVES PINTO									
PRO-REITOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL									
SIAPE 51552									
JEAN CARLOS RODRIGUES DE BRITO									
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA									